



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น แล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นและเสนอความเห็นดังกล่าวจะต้องปิดประกาศไว้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลเวียง จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้และสามารถ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.waengcity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวสันต์ แวอุเชิง)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเวียง

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง
อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7365 9464



ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแวง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแวงทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชน และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลแวง





ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลเวียงในฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆเพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้รู้ล่วงหน้าค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4 เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า

ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้

มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

3. การรายงานความก้าวหน้าและกำหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ว่าที่การใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไร

การติดตามผลการดำเนินงาน จะดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น หรือตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแจ้งกำหนด หรือขณะดำเนินการเพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และติดตามโครงการหลังแล้วเสร็จ เพื่อสรุปผลสำเร็จของโครงการ ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานหลังสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคม ประเมินผลการเพื่อสรุปนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลแจ้งและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแจ้ง และเปิดเผยให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการที่ดีที่สุดในที่สุด

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลแจ้ง ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

5.1 จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลแจ้งสามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

5.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

5.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงานถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ





1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเวียง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาแต่ละด้าน และภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเวียง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เฉพาะปี พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. 2564	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	30	91,901,600.00
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	52	36,888,298.00
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	10	6,843,884.00
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	2	100,000.00
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	558,100.00
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	14	623,420.00
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	18	2,357,140.00
รวม	132	139,272,442.00

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการจากแผนพัฒนาที่นำมาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 86 โครงการ งบประมาณ 32,507,945.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8	9,730,900.00
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	38	15,582,174.00
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	6	4,773,184.00
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	1	15,000.00
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	186,200.00
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	14	375,737.00
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	14	1,862,750.00
รวม	86	32,507,945.00

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลเวียง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

1.1 แผนงานพิเศษและกลุ่มชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	
1	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล งานสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	กองช่าง	184,800	182,812	1,988	แผนการดำเนินงานปี 65										
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิก																
ขาดตอน/เหตุผล.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1												ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65									
5	โครงการก่อสร้างตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวุฒิสภาสตรี 2 ช่วงที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม)	กองช่าง	219,400	187,779.80	31,620.20	แผนการดำเนินงานปี 65 (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล.....																			
6	โครงการปรับปรุงตูระบายน้ำสายปะจวริยะ (จ่ายขาดเงินสะสม)	กองช่าง	668,800	-	668,800		แผนการดำเนินงานปี 65 () ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล.....																		
7	โครงการก่อสร้างตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมัสยิดกำปงบารู (จ่ายขาดเงินสะสม)	กองช่าง	274,300	274,300	-	แผนการดำเนินงานปี 65 (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล.....																			
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุกเบิกหมอนใต้ (จ่ายขาดเงินสะสม)	กองช่าง	730,000	-	730,000		แผนการดำเนินงานปี 65 () ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล.....																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.13-048 จากสถานีประชาอุทิศถึงสายสุตะเขตเทศบาล ชุมชนบางโองาแดง ตำบลแวง กว้าง 5 เมตร ยาว 347 เมตร หมา 0.15 เมตร ไหล่ข้างละ 0.20 เมตร พร้อมพื้นที่ 1,735 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแวง อำเภอ น้ำขุ่น จังหวัดนราธิวาส (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	กองช่าง	1,231,000	1,231,000	-	แผนการดำเนินงานปี 65										
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล.....																

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	
1	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแวง	สำนักงานปลัด	25,000	25,000	-	แผนการดำเนินงานปี 65										
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกไป																
ขั้นตอน/เหตุผล.....																

2 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65			
1	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นพะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข	2,100	-	2,100	แผนการดำเนินงานปี 65 () ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล.....													
2	โครงการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขตามนโยบายของรัฐบาล	กองสาธารณสุข	20,000	-	20,000	แผนการดำเนินงานปี 65 () ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล.....													
3	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุข	20,000	-	20,000	แผนการดำเนินงานปี 65 () ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล.....													

[illegible]

[illegible]

2 ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสู่รั้วความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65			
1	โครงการจัดทำแผนชุมชน	สำนักปลัด	8,000	8,000	-	แผนการดำเนินงานปี 65													
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกไป ขั้นตอน/เหตุผล.....												
2	โครงการพัฒนา ศักยภาพสตรีและ ครอบครัว	สำนักปลัด	20,000	-	20,000	แผนการดำเนินงานปี 65													
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกไป ขั้นตอน/เหตุผล.....												
3	โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก	กองสาธารณสุข	5,000	4,920	80	แผนการดำเนินงานปี 65													
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกไป ขั้นตอน/เหตุผล.....												

[illegible]

2 ยุทธศาสตร์ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานประชาสัมพันธ์

[illegible]

2 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1												ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร	กองสาธารณสุข	25,000	-	25,000	แผนการดำเนินงานปี 65																	
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล.....																							

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส																										
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4																	
1	โครงการคิดอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	5,000	-	5,000	แผนการค้าเริ่มงานปี 65	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65																	
()							()									()									()								
ขั้นตอน/เหตุผล.....																																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑								
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3		
1	โครงการจ้างเหมาผลงาน ดูงานสาธารณะ	กอง สารสนเทศฯ	184,800	136,612	48,188	แผนการดำเนินงานปี 65	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65
						(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล.....									

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและสุขภาพการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1												ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65									
1	โครงการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	20,000	-	20,000	แผนการดำเนินงานปี 65																			
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกขั้นตอน/เหตุผล.....																									

5.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการสร้างจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คลองสวนน้ำเส)	กอง สาธารณสุข	5,000	4,970	30	แผนการดำเนินงานปี 65 (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกไป ขั้นตอน/เหตุผล.....
2	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	สำนักปลัด	15,000	-	15,000	แผนการดำเนินงานปี 65 () ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกไป ขั้นตอน/เหตุผล.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่							ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3						
8	โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	กองการศึกษา	15,000	9,350	5,650	แผนการดำเนินงานปี 65	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิก																	
ขั้นตอน/เหตุผล.....																	
9	โครงการจัดงานวันยาร้ายอดีตลัทธิยา	กองการศึกษา	35,000	35,000	-	แผนการดำเนินงานปี 65											
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิก																	
ขั้นตอน/เหตุผล.....																	
10	โครงการจัดงานวันยาร้ายอดีตลัทธิยา	กองการศึกษา	70,000	19,343	50,657	แผนการดำเนินงานปี 65											
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิก																	
ขั้นตอน/เหตุผล.....																	
11	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม	กองการศึกษา	100,000	100,000	-	แผนการดำเนินงานปี 65											
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิก																	
ขั้นตอน/เหตุผล.....																	

[illegible]

[illegible]

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส											
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
16	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลนาง	สำนักงานปลัด	92,400	91,406	994	แผนการดำเนินงานปี 65	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65		
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิก																		
ขั้นตอน/เหตุผล.....																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ	สำนักปลัด	290,900	290,900	-	(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล..... แผนการดำเนินงานปี 65
2	โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาลประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง	กองการศึกษา	807,000	807,000	-	(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล..... แผนการดำเนินงานปี 65
3	โครงการต่อเติม/ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์	สำนักปลัด	146,000	146,000	-	(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....

ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....-ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค-.....
.....

ข้อเสนอแนะ

.....
.....-ไม่มี-.....
.....