

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลเวียง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๕ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑ พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๔๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๗๐ เมตร	๓,๒๘๕,๐๐๐	จ.ค.๖๘ - เม.ย.๖๙	✓			๓,๒๘๕,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวถนนกำแพงบารู (จ่ายขาดเงินสะสม)	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวถนนกำแพงบารูขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๗๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๘๕๒,๐๐๐	จ.ค.๖๘ - เม.ย.๖๙		✓		๘๓๘,๐๐๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวถนนราษฎร์บำรุง ๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)	ปรับปรุงคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวถนนราษฎร์บำรุง ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๗.๘๐ ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๔๐๓,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย.๖๙		✓		๔๐๒,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวถนนไต่ชะนิกา ถึงคลองบู่เกะยารง (จ่ายขาดเงินสะสม)	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวถนนไต่ชะนิกา ถึงคลองบู่เกะยารง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๗๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๔๙๓,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙		✓		๔๘๕,๐๐๐	
๕	โครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบู่เกะยารง ๑ ถึง ถนนสายกีรออาตี (จ่ายขาดเงินสะสม)	บุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบู่เกะยารง ๑ ถึงถนนสายกีรออาตี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน พ.๑-๐๑	๑,๔๑๒,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย.๖๙		✓		๑,๓๕๓,๐๐๐	

๒ ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร ตรวจประเมินและจัดระเบียบแผงจำหน่ายอาหารในเดือนรอมฎอน	จัดแผงจำหน่ายอาหารในช่วงเดือนรอมฎอน	๒๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๙	✓			-	ไม่ได้ใช้งบประมาณ

๒ ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียง จันทวน นราธิวาส	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานท้องถิ่น ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงโดยมอบหมายให้ท้องถิ่นอำเภอเวียงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย..๖๙		✓		๑๓,๔๑๘	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ของคณะกรรมการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพของ คณะกรรมการชุมชน	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	✓			๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการสานสัมพันธ์รัก ในครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสานสัมพันธ์รักในครอบครัว	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙	✓			๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙			✓	-	
๔	โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพหลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า	๓๙,๕๐๐	พ.ย.๖๘-ม.ค.๖๙	✓			๑๘,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครง การสัตว์ปลอดโรค คน ปลอด ภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	๓,๙๐๐	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙			✓	-	
๒	โครงการแก้ปัญหาด้าน สาธารณสุขตามนโยบาย ของรัฐบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข ตามนโยบายของรัฐบาล	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	-	
๓	โครงการควบคุมป้องกัน โรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ม.ค.๖๙			✓	-	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘			✓	-	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของชุมชนละหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของชุมชนละหาร	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ.๖๙			✓		
๖	โครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของชุมชนกำแพงบารู	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนกำแพงบารู เพื่อดำเนินโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
๗	โครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของชุมชนตลาดแว้ง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนตลาดแว้ง เพื่อดำเนินโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
๘	โครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของชุมชนบาโจอาดัง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนบาโจอาดัง เพื่อดำเนินโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	โครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของชุมชนบูกะยารง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนบูกะยารง เพื่อดำเนินโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของชุมชนลูโป๊ะดาลัม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนลูโป๊ะดาลัม เพื่อดำเนินโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	✓			๙๙,๙๑๙	
๒	โครงการฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เช่น ค่าป้ายไว้นิล ค่าอาหาร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙			✓	-	
๓	โครงการฝึกอบรมผู้ปกครองและเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้ปกครองและเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙	✓			๒๙,๗๙๐	
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแว้งตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแว้ง	๓,๓๓๐,๘๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๑,๖๕๒,๘๖๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยการเบิกผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากของสถานศึกษา ดังนี้ - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลแว้ง	๗๓๐,๐๑๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๒๕๕,๓๗๕	
๖	โครงการจ้างเหมาครูสอน คัมภีร์อัล-กรุอ่านประจำ ศูนย์การเรียนรู้ประจำชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูสอน คัมภีร์อัล-กรุอ่านประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตเทศบาล	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๑๗๒,๙๒๖	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๙๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๔๖๔,๔๙๐	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ กลยุทธ์ จัดทำระบบกำจัดขยะแบบครบวงจร

(๑) แผนงานเศษและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาคนงานดูแลสวนสาธารณะ	๒,๓๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๑,๑๐๒,๕๗๖	
๒	โครงการจ้างเหมาคนงานเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดบ่อขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาคนงานเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดบ่อขยะ	๙๒,๔๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๔๒,๔๗๔	
๓	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล	๙๒,๔๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๔๕,๙๕๑	
๔	โครงการจ้างเหมาคนงานดูแลสวนสาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาคนงานดูแลสวนสาธารณะ	๑๘๔,๘๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๙๑,๙๐๒	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการจัดงานประเพณี วันขึ้นปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	✓			๒๙,๘๙๐	
๓	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๙๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘	✓			๑๙,๓๕๐	
๕	โครงการจัดงานรอมฎอน สัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์	๘๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค.๖๙	✓			๗๙,๙๒๐	
๖	โครงการจัดงานวัน ตรุษจีน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานวันตรุษจีน	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙	✓			๑๒,๕๒๐	
๗	โครงการจัดงานวัน ฮารีรายอฮิดิลฟิตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานวันฮารีรายอฮิดิลฟิตรี	๗๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙	✓			๖๙,๙๘๐	
๘	โครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม (เอี้ยตีกาฟ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม (เอี้ยตีกาฟ)	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๙	✓			๑๕,๐๐๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๒๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๘			✓	-	
๑๐	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๒,๔๐๐	
๑๑	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๔,๒๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๒ กลยุทธ์ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างเหมาบริการ รักษาความสะอาด สถานที่ราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ รักษาความสะอาดสถานที่ราชการ	๒๐๑,๖๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			
๒	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน บริหารงานคลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดาตามโครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดาปฏิบัติงานบริหารงาน คลัง	๙๒,๔๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๒ กลยุทธ์ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุข	๑๘๔,๘๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙	✓				
๒	โครงการเทศบาลพบประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.๖๙	✓				

